Planning toiletgroep 2017	v1.4	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za
rubriek	werkzaamheden	hergebruik	29-04	30-04	1-05	2-05	3-05	4-05	5-05	6-05	7-05	8-05	9-05	10-05	11-05	12-05	13-05	14-05	15-05	16-05	17-05	18-05	19-05	20-05	21-05	22-05	23-05	24-05	25-05	26-05	27-05	28-05	29-05	30-05	31-05	1-06	2-06	3-06	4-06	5-06	6-06	7-06	8-06	9-06	10-06
0.01	contact Marcel puin en toilet																																												
9.01	dodenherdenking																																												
1.01	plaatsen puincontainer of kieper																																												
1.02	plaatsen / aansluiten toiletwagen																																												
1.03	verwijderen houders en dispensers	ja																																											
1.04	verwijderen sanitair	nee																																											
1.05	start sloop werk																																												
1.06	verwijderen deuren / kozijnen	ja																																											
1.07	inkorten tussenmuur toiletten																																												
9.02	koepelconcert																																												
2.01	aanvoer leidingwerk																																												
2.02	aanleggen leidingwerk																																												
2.03	aanleggen ventilatie / electra																																												
2.04	afwerken vloer																																												
9.03	oud papier																																												
2.05	stellen kozijnen																																												
2.06	opmetselen binnenmuren																																												
2.06.1	plafonds aanbrengen																																												
2.07	stucen muren																																												
3.01	tegelen muren / vloer																							hal																				
3.02	voegen tegelwerk																																												
3.03	plaatsen sanitair																																												
3.04	plaatsen houders en dispensers																																												
3.05	schilderwerk																																												
4.01	oplevering																																												
5.01	uitloop onvoorzien																																												
6.01	bouwers feest																																												
9.04	feest derden in gebouw																																												

legenda

- werkzaamheden
- activiteit vereniging
- zon- of feestdag